

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月12日
契約業者名	応用地質(株)長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市大字栗田2142
業務の名称	令和7年度千曲川遊水地地質調査及び土砂混合検討業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備を計画している蓮遊水地、上今井遊水地、塩崎遊水地、埴生遊水地及び平和橋遊水地において地質調査、遊水地整備に伴い発生する土砂を活用するための土質改良検討を行い、必要な資料等の作成を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	19,910,000円(税込み)
変更金額	+ 6,413,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,323,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・増額変更理由<ul style="list-style-type: none"><li>・機械ボーリング、原位置試験 現地状況を踏まえた地質調査数量の変更</li><li>・当該地域における地下水の通年の挙動把握のための地下水位観測孔の設置</li></ul></li><li>・工期変更 上今井遊水地周辺の地下水の通年の挙動把握のための地下水位観測及び記録整理、とりまとめに要する期間を考慮し、工期変更を行う。</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	応用地質(株)長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市大字栗田2142
業務の名称	令和7年度千曲川遊水地地質調査及び土砂混合検討業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備を計画している蓮遊水地、上今井遊水地、塩崎遊水地、埴生遊水地及び平和橋遊水地において地質調査、遊水地整備に伴い発生する土砂を活用するための土質改良検討を行い、必要な資料等の作成を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	26,323,000円(税込み)
変更金額	+ 14,410,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,733,000円(税込み)
変更理由	本業務は、当初は概数発注であることから、現地地質状況を踏まえた数量変更を行う必要が生じたため、今回の変更において増額変更を行うものである。