

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月16日 |
| 契約業者名 | 日本工営(株)長野事務所 |
| 契約業者の住所 | 長野市南石堂町1282-16 |
| 業務の名称 | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |
| 業務場所 | 千曲川河川事務所管内 |
| 業種区分 | 地質調査業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 管内地質調査 一式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 40,480,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 13,387,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 53,867,000円(税込み) |
| 変更理由 | 飯山市常郷地先の鋼矢板護岸を採用している築堤護岸工事について、今年度に別途発注している設計業務にて従前設計の根拠を精査した結果、工法の根拠となっている地質調査結果は排水樋門区間における地質調査であり、当該護岸工法を実施するにあたり河岸での地質調査が少ないことから、工法の妥当性を確認するため地質調査を実施した。その結果、当該工区では鋼矢板護岸では施工が困難ということが判明し、別工法への変更を余儀なくされ、その検討を行うために本業務にて増工を行うもの。 |