

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和7年度大町ダム等再編土砂搬入道路等詳細設計業務
業務場所	長野県大町市平地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	(1) 計画準備 (2) 現地踏査 (3) 土砂搬入道路詳細設計 (4) 管理用道路・隧道接続道路・ヤード詳細設計 (5) 土砂搬入道路擁壁詳細設計 (6) 不動沢吊橋部擁壁予備および詳細設計 (7) 排水工詳細設計 (8) 関連施設詳細設計 (9) 照査 (10) 報告書作成
履行期間(自)	令和 7年 8月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	19,921,000円(税込み)
変更金額	+ 1,595,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,516,000円(税込み)
変更理由	既往設計業務時から不動沢吊橋を避ける形で土砂搬入道路の設計を行っていたが、改めて現地調査を行ったところ、既往設計では、一部において吊橋を支持しているアンカー基礎に影響が及ぼす可能性があることが判明した。 このため、吊橋への影響を回避する観点から、土砂搬入道路の線形を当初計画位置から山側へ変更することとした。また、本変更に伴い、当初予定していた落石防護土堤の設置が困難となったことから、その配置についても見直しが生じた。以上の設計見直しにより、作業に必要な工期を延長し、金額も増加したものである。