

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所管内電気通信設備詳細設計業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	発動発電設備更新設計 一式 CCTV設備詳細設計 一式 光ケーブル経路詳細設計 一式 配電線路経路等詳細設計 一式
履行期間 (自)	令和 7年 8月20日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	11,374,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	11,374,000円 (税込み)
変更理由	千曲川河川事務所の非常用発電機の設計において、現状は少量危険物取扱所となっており、既設と同等の更新計画であったものの消防より一般取扱所になるとの指摘があった。一般取扱所とした場合の消防協議が難航し、再度発電機の設計を見直す必要が生じたことから履行期間を変更するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所管内電気通信設備詳細設計業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	発動発電設備更新設計 一式 CCTV設備詳細設計 一式 光ケーブル経路詳細設計 一式 配電線路経路等詳細設計 一式
履行期間 (自)	令和 7年 8月20日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	11,374,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	11,374,000円 (税込み)

変 更 理 由

千曲川河川事務所の非常用発動発電機的设计において、消防との協議の中で指摘事項があったため再度設計を見直し後、再び消防協議を実施したが、設計内容の確認に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため、工期延期するものである。