

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度千曲川管内遊水地設計業務
業務場所	長野県飯山市蓮 地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	築堤等詳細設計 1式
履行期間 (自)	令和 7年10月28日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	16,192,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	16,192,000円 (税込み)
変更理由	塩崎遊水地の排水樋門の堤外水路における横断構造物の設置箇所付近の用地取得について、当初は令和7年12月中に取得完了見込みであったが、地権者との用地取得に向けた協議の結果、令和8年1月中旬に取得完了となった。そのため、当該用地に立ち入っての現地調査の着手時期に変更が生じたため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度千曲川管内遊水地設計業務
業務場所	長野県飯山市蓮 地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	築堤等詳細設計 1式
履行期間 (自)	令和 7年10月28日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	16,192,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	16,192,000円 (税込み)

変 更 理 由

本業務は、別途業務にて実施する地質調査結果を用いて遊水地設計を実施する業務である。その別途業務の現地地質調査の実施について、令和7年9月19日～令和7年9月26日に耕作者との間で令和7年11月3日を着手日とすることで合意を得ていたが、令和7年10月28日に耕作者から、作物の収穫時期や農作業に支障が生じることを理由に、着手日を12月下旬に変更するように求められた。その後、耕作者と再度調整を行った結果、着手日を令和8年1月5日に変更することで合意を得た。
これにより、約2か月の不測の期間を要したため、本業務の工期を令和8年5月29日に変更する必要が生じた。