

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町1-1
業 務 の 名 称	令和6年度蓮地区低水護岸用地調査等業務(その3)
業 務 場 所	長野県飯山市大字蓮 地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川事業(低水護岸)に必要なとなる土地に存する用地調査等業務
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,683,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,683,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は、千曲川河川事務所が施行する蓮地区低水護岸事業に伴い必要となる長野県飯山市大字蓮地先の土地等の取得等に伴う用地調査等業務であり、(株)アルゴスにて鋭意施行中であるが、登記名義人について相続登記されていない土地が多数あり権利者調査に時間を要したことから、業務時間に不足が生じている。 以上のことから、作業に必要なとなる日数を考慮して工期を変更するものである。