

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川遊水地設計業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	千曲川河川事務所管内で整備を計画している塩崎遊水地、埴生遊水地、平和橋遊水地、蓮遊水地、上今井遊水地について、事業を進めるうえで必要となる築堤、護岸、道路等の修正設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	上今井遊水地の県道三水中野線における囲繞堤兼用部分の修正設計において、道路諸元及び施工期間中の通行規制条件等について、道路管理者と協議を行う必要があり、当初想定では 8 月末に完了見込みであったが、協議完了時期が 1 1 月末となった。 これにより約 3 か月の不測の期間を要したため、本業務の工期を令和 8 年 3 月 3 1 日に変更する必要が生じた。