

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) アンドー
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市島内 3 4 8 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川上流遊水地図面等作成業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	千曲川河川事務所管内で整備を計画している塩崎遊水地、埴生遊水地、平和橋遊水地について、関連する図面等の工事实施に必要な資料を作成する業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	塩崎遊水地と平和橋遊水地の令和 8 年度の工事实施予定範囲における用地取得について、当初想定では令和 7 年 9 月末までに概ね完了見込みであったが、実際は令和 7 年 1 1 月末に概ね完了となり、用地取得状況を踏まえ工事発注図面の作成を行う必要があることから、約 2 か月の不測の期間を要したため。