

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度上今井遊水地大規模土砂掘削・運搬施工計画検討業務
業務場所	長野県中野市上今井地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に整備する上今井遊水地での大規模掘削について、掘削土の利活用先・用途・必要量を整理した上で、土質分布に留意しつつ限られた期間内で経済性、効率性及び社会的影響の観点から施工方法・手順を検討し、施工ステップ毎に必要な仮設備及び施工ヤード配置などを図面、数量などに整えるなどし、最適な施工計画を立案することを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 3月15日
履行期間 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	39,820,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	39,820,000円 (税込み)
変更理由	掘削計画の検討について、掘削に先立ち実施が必要な埋蔵文化財調査の年度別実施範囲、実施時期等について、(一社)長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センターとの協議、調整を当初は令和7年3月中旬までに完了する見込みであったが、協議、調整に当初想定以上の期間を要し、完了時期が令和7年6月中旬となった。 これにより約3か月の不測の期間を要したことから、工期を変更する必要がある。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度上今井遊水地大規模土砂掘削・運搬施工計画検討業務
業務場所	長野県中野市上今井地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に整備する上今井遊水地での大規模掘削について、掘削土の利活用先・用途・必要量を整理した上で、土質分布に留意しつつ限られた期間内で経済性、効率性及び社会的影響の観点から施工方法・手順を検討し、施工ステップ毎に必要な仮設備及び施工ヤード配置などを図面、数量などに整えるなどし、最適な施工計画を立案することを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 3月15日
履行期間 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	39,820,000円 (税込み)
変更金額	+ 13,178,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,998,000円 (税込み)
変更理由	本業務の上今井遊水地の掘削施工計画の検討を進める中で、設計条件等の変更に伴い、設計変更を行う必要が生じたことに基づき、今回、増額変更を行うものである。 1) 大俣地区斜面对策工修正設計 2) 上今井遊水地暫定運用時のピークカット量の確認及び掘削形状への反映 3) 掘削手順検討に関する関係機関協議資料作成 4) BIM/CIM 活用検討