

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月14日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度千曲川上今井遊水地越流施設詳細設計業務
業務場所	長野県中野市上今井地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備する上今井遊水地の越流施設について、予備設計によって選定された堰形式に対して詳細設計を行うとともに、工事実施に必要な資料を作成する他、水理解析により越流施設の操作に伴う洪水流を把握する業務である。
履行期間 (自)	令和 6年10月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	119,955,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	119,955,000円 (税込み)
変更理由	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備する上今井遊水地の越流施設(以下、「可動堰」という。)について、計画地の課題を十分把握した上で、予備設計によって選定された堰形式に対して詳細設計を行うとともに、可動堰管理橋の予備及び詳細設計を行い、工事実施に必要な資料を作成する他、水理解析により可動堰の操作に伴う洪水流を把握することを目的とする業務である。 構造物設計にあたっては、地質構造を明らかにするためのボーリング調査が必要であり、構造設計の観点から本業務により調査位置を選定し、別途発注業務にてボーリング調査を実施するものとしていた。調査予定箇所のうち、民地で調査を行う地点について土地への立ち入りに関する地権者との調整に期間を要した。これにより設計の進捗の一部に遅延が生じたため、工期を延長するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度千曲川上今井遊水地越流施設詳細設計業務
業務場所	長野県中野市上今井地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備する上今井遊水地の越流施設について、予備設計によって選定された堰形式に対して詳細設計を行うとともに、工事実施に必要な資料を作成する他、水理解析により越流施設の操作に伴う洪水流を把握する業務である。
履行期間(自)	令和 6年10月 1日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	119,955,000円(税込み)
変更金額	+ 27,742,000円(税込み)
変更後の契約金額	147,697,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度千曲川上今井遊水地越流施設詳細設計業務
業務場所	長野県中野市上今井地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備する上今井遊水地の越流施設について、予備設計によって選定された堰形式に対して詳細設計を行うとともに、工事実施に必要な資料を作成する他、水理解析により越流施設の操作に伴う洪水流を把握する業務である。
履行期間 (自)	令和 6年10月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	147,697,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,482,000円 (税込み)
変更後の契約金額	157,179,000円 (税込み)
変更理由	1) 可動堰管理橋予備及び詳細設計 2) 道路修正設計 3) 関係機関等協議資料作成 4) BIM/CIM 活用検討 工期変更 上今井可動堰の詳細設計に関して、国総研等の関係機関協議を実施した上で進める必要があるため、協議資料作成及び協議に要する期間を考慮し、令和8年3月23日までに工期変更を行う。