

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	令和7年度千曲川河川管理施設監理検討業務 北陸地域づくり協会・応用地質設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地2-3-4 (一社)北陸地域づくり協会
業務の名称	令和7年度千曲川河川管理施設監理検討業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	1. 河川の状況把握：1式 2. 河川管理施設点検評価結果の考察及び再評価：1式 3. 出水時、地震時等の臨時点検及び対応方法案等の作成：1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	54,230,000円(税込み)
変更金額	+ 20,053,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,283,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・出水時等の臨時点検 当初費用を計上していない項目について、精算変更を行うものとする。</li><li>・出水時等の臨時点検 千曲川右岸23.5k付近において3月末に発生した垂直擁壁の崩落について、応急復旧を検討するもの。融雪が崩落の原因の一部であることから、4月早々に応急復旧を検討・設計する必要がある。河川管理施設の状況把握及び修繕検討を行っているため、本業務と一体不可分であることから、本業務にて実施した。 千曲川左岸27.5k付近の堤防川表小段より水の滲み出し及び不陸といった変状が確認された。この変状について、堤防の機能維持に支障をきたす恐れがあることから原因の調査を早々に実施する必要がある。本業務では、河川管理施設の状況把握及び修繕検討を行っているため、一体不可分であることから、本業務にて実施した。</li></ul>