

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度千曲川蓮遊水地地質調査及び地下水解析業務
業 務 場 所	長野県飯山市蓮地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内で整備を計画している蓮遊水地において、地質調査、地下水観測等観測調査を行い、整備計画地全体の地質構造、地下水位を把握した上で、地下水解析モデルを構築し、工事による地下水挙動を把握して、地下水解析モデルを用いて対策を検討することを目的とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4, 9 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4, 9 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>本業務で実施する地質調査について、現地での実施に先立ち地元調整を行ったところ、今年 7 月から 9 月にかけての渇水に伴い、9 月中の稲刈り終了までの間、水を利用するボーリング調査の実施を控えるよう、地元関係者より強く要望があったことから、地質調査の着手時期が当初想定の 7 月上旬から 1 0 月上旬に変更が必要となった。</p> <p>これにより約 3 か月の不測の期間を要したため、本業務の工期を令和 8 年 3 月 3 1 日に変更する必要が生じた。</p>