

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 3日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度千曲川管内河川防災ステーション等整備検討業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	河川防災ステーション等修正検討・設計 一式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	37,994,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,925,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,919,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度千曲川管内河川防災ステーション等整備検討業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川防災ステーション等修正検討・設計 一式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	39,919,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	39,919,000円 (税込み)
変更理由	本業務は、千曲川で整備を計画している飯山地区MIZBE ステーションについて、上面利用計画の素案検討や過年度の業務成果及び地元調整、工事進捗等を考慮した上で修正設計を行うものである。その中で、飯山地区MIZBE ステーションの上面利用の計画について、共同事業者（飯山市）と適宜協議を実施し努めてきたところだが、共同事業者（飯山市）内部での検討・調整が難航し、3ヶ月の不足の日数を要した。それにより、当初予定していた上面利用計画の素案検討に必要な履行期間を確保するために、本業務の工期を令和7年6月30日に変更するものとする。