

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）長野営業所
契 約 業 者 の 住 所	長野市大字栗田 2 1 4 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度大町ダム等再編環境保全対策等検討業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、大町ダム等再編事業として実施する土砂対策について、対策設備の整備及び置土（河道土砂還元）等の実施における環境影響評価をおこない、（仮称）環境モニタリング委員会等での意見を踏まえた保全対策措置計画（案）を策定することを目的とするものである。
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 4 月 9 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 8 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 4 4 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

土砂対策施設建設に伴う環境影響評価に関わる調査、検討

1. 植物調査

七倉ダム左岸において無線LAN 整備の設置を予定している事から、当該箇所¹の立木（樹種、樹高、径）を調査する²。

2. 水質分析

飲用適否試験及びイオン分析試験及び電気伝導率計測において、当初予見していなかった新たな井戸が発見された事から、追加の試験を行うため、増工するものである。

・置土に関する環境モニタリング調査

当初のタイムラプスカメラ設置箇所は6箇所³で予定していたが、検討の結果、笹川橋、前越橋に設置する必要が生じた事から、設置、点検、撤去等の費用について増工するものである。

環境検討モニタリング委員会運営補助・高瀬2ダムフォローアップ委員会資料取りまとめ

環境検討モニタリング委員会が本年度実施されなかった事から、減工するものである。

・大町ダム洪水操作における貯水池斜面影響評価検討

本業務は大町ダム等再編事業の環境影響評価など事業実施に伴う影響を把握するものである。大町ダムの貯水池法面についても洪水調節方法が変更となり、地すべり性の移動が懸念されるとの調査結果から、急遽現地観測及び機構解析等の検討が必要となった。計測する項目は、現在実施している水文モニタリング調査(地下水)と同様であるほか、観測結果の解析については、本業務で実施する事業実施に伴う環境影響評価としてとりまとめる必要があり、関連性が高いことから、増工するものである。

・公開用成果品作成

令和3 年度 高瀬川左岸トンネル地質調査業務、令和元年7 月大町ダム等再編事業概要資料（環境レポート）のマスキング処理について、追加で依頼したことから、増工を行うものである。