

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	篠ノ井横田及び小森地区浸透対策・堤防強化工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井横田地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 6年10月 3日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	199,430,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	199,430,000円(税込み)
変更理由	本工事施工範囲の篠ノ井小森地区において、付近に民家等が近接しているため、当初より周辺工損調査として家屋調査を実施することを想定していたが、地元への工事説明会を実施し調査件数を確定させたところ、当初想定より調査に時間を要することが判明した。家屋調査完了後から工事の施工が可能のため、工程を見直したところ令和7年3月31日まで必要となったことから工期を延伸する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	篠ノ井横田及び小森地区浸透対策・堤防強化工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井横田地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 6年10月 3日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	199,430,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	199,430,000円(税込み)
変更理由	当該工事の特例監理技術者を専任とする変更である。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	篠ノ井横田及び小森地区浸透対策・堤防強化工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井横田地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 6年10月 3日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	199,430,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	199,430,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について地元調整の結果、見直しが必要となったため、工期を約1ヶ月延伸する。