

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	上今井左岸築堤その4他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	322,300,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	322,300,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年4月30日まで延伸するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	上今井左岸築堤その4他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	322,300,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	322,300,000円(税込み)
変更理由	専任の監理技術者を特例監理技術者とする変更である。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	上今井左岸築堤その4他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	272,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 49,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	322,300,000円 (税込み)
変更理由	本工事については当初概略発注であったが、特記仕様書第57条に基づき、工事に係る詳細設計が完了したことから、詳細設計を反映させた設計変更を行うものである。また、詳細設計の反映に伴う築堤の延長により、施工に時間を要したため約1ヵ月間工期延伸するものとする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 1日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	上今井左岸築堤その4他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	272,800,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	272,800,000円 (税込み)
変更理由	特例の監理技術者を専任の監理技術者とする変更である。