

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その2工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年4月30日まで延伸するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その2工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更理由	令和7年5月16日に一部変更指示(請示第1号)した、施工範囲の変更に伴い、計画の検討に時間を要したため、令和8年3月31日まで必要となったことから工期を延伸するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月20日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その2工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更理由	特例監理技術者を専任の監理技術者にする変更である。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その2工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工 期 (自)	令和 7年 3月29日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。