

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　２月２５日
契 約 業 者 名	北信土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	長野市中御所３－７－１４
工 事 の 名 称	雨宮及び塩崎地区堤防強化その３工事
工 事 場 所	長野県千曲市雨宮地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	千曲市雨宮地先外における堤防強化工事である。
工 期 (自)	令和　７年　３月２９日
工 期 (至)	令和　８年　３月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	２７７，０９０，０００円（税込み）
変 更 金 額	±　０円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２７７，０９０，０００円（税込み）
変 更 理 由	施工箇所の一部が先行工事の仮設進入路になっており、先行工事撤収（令和７年６月３０日）まで着手できなかったため工期を令和８年３月３１日まで延長するものである。