

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	北信土建(株)
契約業者の住所	長野市中御所3-7-14
工事の名称	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事
工事場所	長野県千曲市雨宮地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【雨宮地区】 河川土工(掘削工(ICT) 500m ³ 、路体盛土(ICT) 240m ³ 、法面整形工(ICT) 2,980m ²) 法覆護岸工(大型ブロック張工 1,016m ²) 付帯道路工(アスファルト舗装工 825m ²) 仮設工一式 【塩崎地区】 河川土工(掘削工(ICT) 2,00m ³ 、路体盛土(ICT) 250m ³ 、法面整形工(ICT) 2,520m ²) 法覆護岸工(大型ブロック張工 1,121m ²) 付帯道路工(アスファルト舗装工 630m ²) 仮設工一式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	277,090,000円(税込み)
変更金額	+ 59,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	336,710,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり(精算変更)

変更理由

(1) 本工事は、ICT 活用工事（土工）の施工者希望Ⅱ型であったが、受注者がICT による施工を希望し、協議調整の上、ICT に係る費用（掘削、盛土、法面整形）が増工となった。

(2) 当初計上していなかった表土剥ぎの残土処分が生じたため、特記仕様書第8.3条3項のとおり残土処分を増工する。

(3) 当初は掘削土砂の仮置場所を「塩崎地区下流の高水敷」としていたが、出水期中における仮置と、非出水期中の川表施工を考慮した結果、他の近場に変更することとなった。

(4) 交通管理者（警察）との協議により、雨宮地区は上下流、塩崎地区は下流側の工事車両出入りに交通誘導警備員の配置を求められたことから、その実績費用を計上することとなった。

(5) 本工事は当初概略発注であり、特記仕様書第6.1条に基づきコンサル成果を提示したが、地元からの要望（川裏の擬木階段設置）や現地状況を踏まえて設計を見直す必要が生じたため、受注者が実施した修正設計の費用を計上する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	北信土建(株)
契約業者の住所	長野市中御所3-7-14
工事の名称	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事
工事場所	長野県千曲市雨宮地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	千曲市雨宮地先外における堤防強化工事である。
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	277,090,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	277,090,000円(税込み)
変更理由	施工箇所の一部が先行工事の仮設進入路になっており、先行工事撤収(令和7年6月30日)まで着手できなかったため工期を令和8年3月31日まで延長するものである。