

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	上今井遊水地囲繞堤その2他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤工事 一式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	329,670,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	329,670,000円 (税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	上今井遊水地囲繞堤その2他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤工事 一式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	267,740,000円 (税込み)
変更金額	+ 61,930,000円 (税込み)
変更後の契約金額	329,670,000円 (税込み)
変更理由	<p>本工事は令和7年6月23日に一部変更指示を反映させた設計変更を行うものである。また、当初計上していた千曲川上流の緊急治水対策プロジェクトでの河道掘削範囲について現地精査及び関連工事の調整を踏まえ、本工事にて掘削土量を増工する。</p> <p>改めて施工工程を見直したところ、工期内工事完了が困難となったため、工期を令和8年3月31日まで延伸するものである。</p>

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月10日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	上今井遊水地囲繞堤その2他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤工事 一式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	267,740,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	267,740,000円 (税込み)
変更理由	特例監理技術者を専任の監理技術者とする変更である。