

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株)加賀田組 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-5-15
工事の名称	上今井遊水地池内掘削その1他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	池内掘削工 一式 土質改良工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	410,300,000円(税込み)
変更金額	+ 66,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	476,410,000円(税込み)
変更理由	本工事は当初、特記仕様書第75条第1項に示すとおり、改良に必要な砂礫土及び砂質土は別工事にて改良ヤードまで運搬することとしていたが、第56条埋蔵文化財調査との調整により、改良ヤード場所決定までに時間を要したことにより、必要な砂礫土は他工事により仮置きされた仮置きヤードから自ら運搬する必要が生じた。それに伴い、増工・工期延伸する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	(株)加賀田組 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-5-15
工事の名称	上今井遊水地池内掘削その1他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	池内掘削工 一式 土質改良工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	410,300,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	410,300,000円 (税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。