

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	立ヶ花上流河道掘削外工事
工事場所	長野県長野市津野地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河道掘削外 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	461,791,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	461,791,000円(税込み)
変更理由	本工事の掘削土砂を他工事の築堤土砂として再利用する計画としているため、両工事の施工時期および土砂搬出入の工程調整を図る必要があった。この工程調整に不測の時間を要したことから、工期を令和8年6月1日まで延伸するものとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	立ヶ花上流河道掘削外工事
工事場所	長野県長野市津野地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削外 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	411,851,000円(税込み)
変更金額	+ 49,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	461,791,000円(税込み)
変更理由	一部変更指示を反映させた設計変更を行うものである。また、変更にかかり工期を令和8年3月31日まで延伸するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月12日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	立ヶ花上流河道掘削外工事
工事場所	長野県長野市津野地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削外 一式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	410,300,000円(税込み)
変更金額	+ 1,551,000円(税込み)
変更後の契約金額	411,851,000円(税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いによる請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変更を行う。