

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川盛土工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	299,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	299,200,000円(税込み)
変更理由	<p>令和7年3月14日に開催した長沼堤防等管理委員会にて、現在全面通行止めとなっている長沼地区河川防災ステーションの前面道路である県道豊野村山線の早期供用開始要望を受け、地元及び長野建設事務所と協議をした結果、令和8年度を供用開始の目標年度とする事が決定した。</p> <p>過去の地元協議より、長沼地区河川防災ステーションの上面の雨水排水については河川側に排水する方針であり、その方法については令和7年11月26日に開催した同委員会にて、長沼地区河川防災ステーションの上面及び拌み勾配となっている県道豊野村山線を河川側へ片勾配化する構造で承認が得られた。</p> <p>施工時には県道豊野村山線が影響範囲内となることから供用開始までに片勾配化を完了させる必要があるため、本工事にて対応することが決定し、その施工に必要な期間を確保するために、工期延期を行うものとする。</p>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川盛土工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	256,850,000円 (税込み)
変更金額	+ 42,350,000円 (税込み)
変更後の契約金額	299,200,000円 (税込み)
変更理由	本工事は標準断面による概略発注であり、契約後に提示した詳細設計成果に基づき施工数量等を変更する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川盛土工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	256,850,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	256,850,000円 (税込み)
変更理由	他工事の工期満了に伴い、本工事に係る特例監理技術者を専任の監理技術者に変更するものである。