

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	常郷地区築堤護岸その2工事
工事場所	長野県飯山市大字常郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 3月27日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	411,510,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	411,510,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	常郷地区築堤護岸その2工事
工事場所	長野県飯山市大字常郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 3月27日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	411,510,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	411,510,000円(税込み)
変更理由	本工事は、現地が非常に軟弱な粘性土であり、冬期となると泥化し、車両建設機械の走行が不可になるため、令和7年12月10日から令和8年2月27日までの一部中止を行うこととした。改めて施工工程を見直したところ、工期内工事完了が困難となったため、工期を令和8年3月31日まで延伸するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月 4日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	常郷地区築堤護岸その2工事
工事場所	長野県飯山市大字常郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 7年 3月27日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	411,510,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	411,510,000円(税込み)
変 更 理 由	本工事の特例監理技術者を専任の監理技術者に変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	藤森建設工業(株)
契約業者の住所	長野市三輪6-7-6
工事の名称	常郷地区築堤護岸その2工事
工事場所	長野県飯山市大字常郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 3月27日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	411,510,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	411,510,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。