

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事
工事場所	長野県千曲市大字中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工期(自)	令和 7年 3月26日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	458,150,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	458,150,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事
工事場所	長野県千曲市大字中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工期(自)	令和 7年 3月26日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	418,000,000円(税込み)
変更金額	+ 40,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	458,150,000円(税込み)
変更理由	周囲堤本体の施工にあたり、東林坊川の切り回しを実施する必要があるため、本工事にて増工するものである。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月15日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事
工事場所	長野県千曲市大字中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工期(自)	令和 7年 3月26日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	418,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	418,000,000円(税込み)
変更理由	本工事の監理技術者を特例監理技術者とする変更である。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 8日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事
工事場所	長野県千曲市大字中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工期(自)	令和 7年 3月26日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	418,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	418,000,000円(税込み)
変更理由	特例監理技術者を専任の監理技術者に変更するものである。