

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 傳刀組
契約業者の住所	長野県大町市平7840
工事の名称	塩川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県安曇野市塩川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 7年 7月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	249,887,000円(税込み)
変更金額	-6,017,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,870,000円(税込み)
変更理由	当初計画では、ポンプ排水を202日間計上していたが、冬期に入り河川流量が減少したことにより、ポンプ排水に係る運転日数および運転条件が変更となった。このため、金額の減額が生じた。(精算変更)

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 5日
契約業者名	(株) 傳刀組
契約業者の住所	長野県大町市平7840
工事の名称	塩川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県安曇野市塩川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期 (自)	令和 7年 7月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	235,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,487,000円 (税込み)
変更後の契約金額	249,887,000円 (税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更である。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	(株) 傳刀組
契約業者の住所	長野県大町市平7840
工事の名称	塩川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県安曇野市塩川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期 (自)	令和 7年 7月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	235,400,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	235,400,000円 (税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。