

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市島立635-1
工事の名称	波田上川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県松本市波田上川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	299,530,000円(税込み)
変更金額	+ 29,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	328,680,000円(税込み)
変更理由	本工事は、標準断面による概略発注であることから、実態に応じた施工数量に基づき精算変更を行うものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市島立635-1
工事の名称	波田上川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県松本市波田上川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	299,530,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	299,530,000円(税込み)
変更理由	本工事は、標準断面による概略発注であり、契約後に提示した詳細設計に基づき施工数量を変更するものとしている。今回、詳細設計に基づき数量を精査した結果、当初設計数量から増額が生じ、当初設定した工期内での工事完了が困難な状況となった。このため、変更後の数量に対応した工期の確保が必要なことから、工期を延伸するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 5日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市島立635-1
工事の名称	波田上川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県松本市波田上川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更金額	+ 11,330,000円(税込み)
変更後の契約金額	299,530,000円(税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更である。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市島立635-1
工事の名称	波田上川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県松本市波田上川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 7年 7月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。