

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	上今井遊水地囲繞堤その3他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	築堤盛土 一式 護岸工 一式 充填工 一式
工期(自)	令和 7年 5月 1日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	583,880,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	583,880,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	上今井遊水地囲繞堤その3他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	築堤盛土 一式 護岸工 一式 充填工 一式
工期 (自)	令和 7年 5月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	470,580,000円 (税込み)
変更金額	+ 113,300,000円 (税込み)
変更後の契約金額	583,880,000円 (税込み)
変更理由	本工事は、当初標準断面による概略発注であったが、特記仕様書第63条に基づき、工事に係る詳細設計が完了したことから、詳細設計を反映させた設計変更を行うものである。 また、当初計上していた千曲川上流の緊急治水対策プロジェクトでの河道掘削範囲について現地精査及び関連工事の調整を踏まえ、本工事にて掘削土量を増工する。