

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) フクザワコーポレーション
契約業者の住所	長野県飯山市常盤1234
工事の名称	上今井遊水地周囲堤その1他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	周囲堤 一式
工期(自)	令和 7年 4月26日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	440,407,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	440,407,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) フクザワコーポレーション
契約業者の住所	長野県飯山市常盤1234
工事の名称	上今井遊水地周囲堤その1他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工期 (自)	令和 7年 4月26日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	438,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,507,000円 (税込み)
変更後の契約金額	440,407,000円 (税込み)
変更理由	本工事は、当初標準断面による概略発注であったが、特記仕様書第60条に基づき、詳細設計を反映させた設計変更を行うものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 2日
契約業者名	(株) フクザワコーポレーション
契約業者の住所	長野県飯山市常盤1234
工事の名称	上今井遊水地周囲堤その1他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工期 (自)	令和 7年 4月26日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	438,900,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	438,900,000円 (税込み)
変更理由	本工事の監理技術者を特例監理技術者とする変更である。