

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 木下組
契約業者の住所	長野県佐久市中込308番地5
工事の名称	塩崎遊水地排水樋門工事
工事場所	長野県長野市塩崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	樋門設置 一式
工期 (自)	令和 7年 7月25日
工期 (至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	301,950,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	301,950,000円 (税込み)
変更理由	県道長野千曲上田自転車道線の通行止めを伴う本工事において、工事説明会実施のために所要の時間を要したことから、工事着手時期に遅延が生じたため、令和8年6月1日まで工期延期を行うものとする。