

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	野高場地区浸透対策その2工事
工事場所	長野県千曲市野高場地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	浸透対策工事 一式
工期 (自)	令和 7年 9月 3日
工期 (至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	228,470,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	228,470,000円 (税込み)
変更理由	・当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである