

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 植木組 新潟本店
契約業者の住所	新潟県長岡市坂之上町3-4-6
工事の名称	上今井遊水地池内掘削その3他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川土工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 9月 3日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	429,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	429,000,000円(税込み)
変更理由	本工事の掘削土砂を他工事の築堤土砂として再利用する計画としているため、両工事の施工時期および土砂搬出入の工程調整を図る必要があった。この工程調整に不測の時間を要したことから、工期を令和8年6月1日まで延伸するものとする。 合わせて、本工事の監理技術者を専任から特例2号に変更する。