

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) フクザワコーポレーション
契約業者の住所	長野県飯山市常盤1234
工事の名称	綱島護岸工事
工事場所	長野県長野市綱島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 法覆工：一式 2. 河川土工：一式 3. 仮設工：1式
工期 (自)	令和 7年10月 4日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	201,465,000円 (税込み)
変更金額	+ 59,400,000円 (税込み)
変更後の契約金額	260,865,000円 (税込み)
変更理由	○根固め工 洪水時の応急対応で必要となるブロックの備蓄のため、根固めブロック制作を行う本工事に増工した。また、概略発注のため、現地調査により数量を精算するため増工した。 ○仮設工 瀬替掘削において、運搬経路の見直しを行ったため増工とした。 ○共通仮設費 3次元起工測量等を実施した結果増工した。 (精算変更)