

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和 8年 3月31日  |
| 契約業者名                        | 藤森建設工業(株)  |
| 契約業者の住所                      | 長野市三輪6-7-6   |
| 工事の名称                        | 戸狩狭窄部河道掘削その4工事   |
| 工事場所                         | 長野県飯山市常郷地先   |
| 工事種別                         | 一般土木工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 河道掘削 一式  |
| 工期(自)                        | 令和 7年10月15日  |
| 工期(至)                        | 令和 8年 5月29日  |
| 変更前の契約金額                     | 162,800,000円(税込み)  |
| 変更金額                         | ± 0円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 162,800,000円(税込み)  |
| 変更理由                         | 起工測量を実施し現場状況を調査した結果、掘削範囲の見直しが必要となり検討に時間を要したため、工期を2ヵ月延伸するものとする。 |