

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	上今井遊水地排水樋門その2工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 一式
工期(自)	令和 7年11月 7日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	253,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	253,000,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。