

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	川中島建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野市篠ノ井岡田 2 0 0 - 1
工 事 の 名 称	篠ノ井横田地区浸透対策工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井横田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 2, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事区間に隣接して別途工事を発注しており、本工事及び隣接工事施工範囲付近には民家等が近接しているため、当初より周辺工損調査として家屋調査を実施することを想定していたが、地元への工事説明会を実施し調査件数を確定させたところ、当初想定より調査に時間を要することが判明した。家屋調査完了後から工事の施工が可能のため、工程を見直したところ令和7年3月31日まで必要となったことから工期を延伸する。