

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション地盤改良その3工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	地盤改良 一式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	405,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 20,900,000円 (税込み)
変更後の契約金額	426,800,000円 (税込み)
変更理由	地元調整の結果、長沼地区河川防災ステーションの上面排水を片勾配化により確保することが決定したことにより、前面道路である長野県道368号村山豊野停車場線の舗装も併せて片勾配化する必要が生じたことから、それに伴う工種を増工するもの。 また、当初、工損調査(墓等の調査)の調査が令和7年4月末に完了する予定であったが、令和7年6月末まで要することが発覚し、工事に着手できず、約2ヶ月間(令和7年5月2日～令和7年6月30日)の工事中止を実施したため、工期延期を行うもの。