

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	中野土建(株)
契約業者の住所	長野県中野市西2-5-11
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その1工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工期(自)	令和 6年10月17日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更金額	+ 13,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,470,000円(税込み)
変更理由	本工事の築堤部については当初概略発注であったが、工事に係る詳細設計が完了したことから、詳細設計を反映させた設計変更を行うものである。 また、一部変更指示した起点終点の変更に伴う取付盛土及び、工事用道路、畑かん施設移設において増工となる。 詳細設計の反映に伴い、施工範囲が変更になった事から、施工工程の見直しにより、令和8年3月31日まで工期を延伸するものとする。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	中野土建(株)
契約業者の住所	長野県中野市西2-5-11
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その1工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工期(自)	令和 6年10月17日
工期(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更理由	令和6年11月28日に一部変更指示していた、畑かん施設の付け替え及び外周工事用道路の施工に伴う工程の見直しにより、令和7年12月19日まで工期延期を行うものである。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	中野土建(株)
契約業者の住所	長野県中野市西2-5-11
工事の名称	上今井遊水地斜面对策その1工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工期(自)	令和 6年10月17日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更理由	現地施工状況による工期延長である。