

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	柴地区築堤護岸その 4 工事
工 事 場 所	長野県長野市松代町柴地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 8 , 3 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 3 , 9 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は標準断面による概略発注であり、契約後に提示した詳細設計成果に基づき施工数量を変更する。 また、水衝部区間となる本工事区間において、護岸施工に伴い仮締切による施工を計画するなか、周辺工損調査として井戸等調査を実施したところ、長野市の上水道施設(寺尾水源)に対し、本工事が影響を及ぼす可能性を有することが確認された。工事における水道への影響検討を踏まえ、水道管理者である長野市と協議を進める中で、工事期間中に予測される寺尾水源への影響を考慮し、水道局として地域への上水道供給の影響が無い工事範囲・工事期間を設定することで、本工事を行うこととなり、後続工事で施工を予定していた工区についても、現在の工事期間中の対応が必要となったことから、本工事で増工する。 上記に伴い、施工に掛かる期間を検討した結果、工期を令和7年3月31日まで延伸する。