

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R4・5長岡大橋耐震補強工事
工事場所	新潟県長岡市寺島町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道8号の長岡大橋の耐震補強工事で、橋脚コンクリート巻立てを4基施工する工事である。
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	181,247,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	181,247,000円(税込み)
変更理由	「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」に伴う変更

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月28日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R4・5長岡大橋耐震補強工事
工事場所	新潟県長岡市寺島町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	181,247,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	181,247,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R4・5長岡大橋耐震補強工事
工事場所	新潟県長岡市寺島町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更 橋梁保全工事 仮設工(土留・仮締切工 交通管理工B161人日) 橋脚巻立て工
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	181,247,000円(税込み)
変更金額	+ 86,218,000円(税込み)
変更後の契約金額	267,465,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R4・5長岡大橋耐震補強工事
工事場所	新潟県長岡市寺島町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋脚巻立て工 一式 土留・仮締切工 一式 水替え工 509日
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	267,465,000円(税込み)
変更金額	+ 64,988,000円(税込み)
変更後の契約金額	332,453,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 橋脚巻立て工、土留・仮締切工、水替え工

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R4・5長岡大橋耐震補強工事
工事場所	新潟県長岡市寺島町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 4月 3日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	332,453,000円(税込み)
変更金額	+ 3,047,000円(税込み)
変更後の契約金額	335,500,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更