

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	国道289号8-9号トンネルラジオ再放送設備設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野淵地先 ~ 福島県南会津郡只見町叶津地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	通信設備(機器単体) 1式 ラジオ再放送装置 1式 通信設備 1式 ラジオ再放送装置設置工 1式 配管・配線工 1式
工期(自)	令和 5年 9月12日
工期(至)	令和 6年12月13日
変更前の契約金額	153,978,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	153,978,000円(税込み)
変更理由	令和6年度前金払の特例措置による変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月14日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	国道289号8-9号トンネルラジオ再放送設備設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野淵地先 ~ 福島県南会津郡只見町叶津地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工期 (自)	令和 5年 9月12日
工期 (至)	令和 7年12月15日
変更前の契約金額	153,978,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	153,978,000円 (税込み)
変更理由	・先行工事(電気室工事)が地盤改良工法(変更)の追加により遅延し、工期が延長となったため。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月21日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	国道289号8-9号トンネルラジオ再放送設備設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野湊地先 ~ 福島県南会津郡只見町叶津地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	通信設備(機器単体)1式 ラジオ再放送設備工1式 配管・配線工1式 光ケーブル敷設工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 5年 9月12日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	153,978,000円(税込み)
変更金額	+ 18,095,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,073,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 通信設備(機器単体)、ラジオ再放送設備工、仮設工

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	国道289号8-9号トンネルラジオ再放送設備設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野湊地先 ~ 福島県南会津郡只見町叶津地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 9月12日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	172,073,000円(税込み)
変更金額	+ 5,214,000円(税込み)
変更後の契約金額	177,287,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	国道289号8-9号トンネルラジオ再放送設備設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野渕地先 ~ 福島県南会津郡只見町叶津地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 9月12日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	177,287,000円(税込み)
変更金額	+ 2,409,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,696,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条6項(インフレスライド)に基づく変更