

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年12月15日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	女川地区外砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	仮設待受擁壁1(箇所)式、付帯道路復旧検討、女川林道被災擁壁の対応検討1式、地すべり対策方針検討、橋梁予備設計1(橋)式、砂防堰堤及び床固工予備設計1式
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 3月15日
変更前の契約金額	14,410,000円(税込み)
変更金額	+ 3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、実績に応じて変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月14日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	女川地区外砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	仮設待受擁壁1(箇所)式、付帯道路復旧検討、女川林道被災擁壁の対応検討1式、地すべり対策方針検討、橋梁予備設計1(橋)式、砂防堰堤及び床固工予備設計1式
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 3月31日
変更前の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更理由	能登半島地震に伴う業務の一部中止により、令和6年3月31日まで工期を変更するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月29日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	女川地区外砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	仮設待受擁壁1(箇所)式、付帯道路復旧検討、女川林道被災擁壁の対応検討1式、地すべり対策方針検討、橋梁予備設計1(橋)式、砂防堰堤及び床固工予備設計1式
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更理由	能登半島地震に伴う業務の一時中止による工期延期

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	女川地区外砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	仮設待受擁壁1(箇所)式、付帯道路復旧検討、女川林道被災擁壁の対応検討 1式、地すべり対策方針検討、橋梁予備設計1(橋)式、砂防堰堤及び床固工 予備設計1式
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 6月14日
変更前の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更理由	設計業務内容の精査による変更。