

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年11月16日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B)1式、砂防堰堤及び床固工詳細設計1式、溪流保全工詳細設計1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 3月26日
変更前の契約金額	15,840,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,344,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	長沢砂防堰堤流木対策工詳細設計・長沢砂防堰堤にかかるBIM/CIM活用・赤石沢砂防堰堤仮橋詳細設計・樋ノ沢工事用道路復旧設計・大石沢砂防堰堤修正設計・小川沢砂防堰堤取水水路・工事用道路修正設計・徳網砂防堰堤用地幅杭設定・全体施工計画検討による増工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月18日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B)1式、砂防堰堤及び床固工詳細設計1式、溪流保全工詳細設計1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 3月31日
変更前の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	能登半島地震に伴う業務の一部中止により、令和6年3月31日まで工期を変更するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月29日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B)1式、砂防堰堤及び床固工詳細設計1式、溪流保全工詳細設計1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 6月26日
変更前の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	能登半島地震に伴う業務の一時中止による工期延期

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 8月23日
変更前の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第20条 (業務の中止) 第3項に基づく変更

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月23日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第20条 (業務の中止) 第3項に基づく変更