

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度管内砂防工事用道路安全対策施設設計業務
業務場所	神通川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・対策工法選定 1式</li><li>・安全対策施設設計 1式</li><li>・施工計画検討 1式</li></ul>
履行期間 (自)	令和 5年 9月 5日
履行期間 (至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	38,643,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	38,643,000円 (税込み)
変更理由	当業務に従事する技術者について、令和6年能登半島地震における災害復旧に関する調査・設計を優先的に行う必要があり、本業務の遂行が困難となるため、業務を中止しているところである。上記の調査・設計について、おおよそ作業が終了し、業務再開の目途が立ったことから、再開までに要した2ヶ月について履行期限を延期するものである。