

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 月 2 0 日                                               |
| 契 約 業 者 名                           | 美笠建設 (株)                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 - 1                                         |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度右俣谷第 4 号砂防堰堤林道付替その 2 工事                                 |
| 工 事 場 所                             | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先                                               |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 一式、擁壁工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式                                |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 1 2 日                                               |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 1 月 2 0 日                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 2 , 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 金 額                             | + 1 0 4 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 理 由                             | 右俣谷第 4 号上流砂防堰堤事業に伴い、既設林道の付替を施工していたものであるが、工事の完了に伴い精算変更を行うものである。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 2 4 日                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                           | 美笠建設 (株)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 - 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度右俣谷第 4 号砂防堰堤林道付替その 2 工事                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所                             | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 一式、擁壁工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 1 2 日                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 1 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 2 , 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 2 , 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                             | 本工事は、右俣谷第 4 号上流砂防堰堤事業に伴い、既存林道の付替工事を施工するものである。<br>林道付替工事について、林道部法面对策工として鉄筋挿入工及びグランドアンカー工を施工していたが、グランドアンカー工について、当初想定されていた設計条件と異なる地質が確認され、施工規格を変更する必要性が生じた。<br>規格変更及びアンカー定着の再試験を実施し、規定の定着強度を満足することが確認されたが、これらの試験により、工程の遅れが生じたため、工程調整部会を実施し、定着試験の再試験に要した期間について、工期を延期する。 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 3 月 2 5 日                                        |
| 契 約 業 者 名                           | 美笠建設 (株)                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 - 1                                  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度右俣谷第 4 号砂防堰堤林道付替その 2 工事                          |
| 工 事 場 所                             | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先                                        |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、法面対策工 1 式、砂防堰堤工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 1 2 日                                        |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 2 月 2 5 日                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 5 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 2 , 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 理 由                             | 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価への入れ替えのため                     |