

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) トクサス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市平成町 5 9 8 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度能越道（権限代行区間）用地調査等その 1 業務
業 務 場 所	石川県鳳珠郡穴水町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の延期
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和 6 年 1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約 3 カ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) トクサス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市平成町 5 9 8 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度能越道（権限代行区間）用地調査等その 1 業務
業 務 場 所	石川県鳳珠郡穴水町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の延期
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和 6 年 1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約 1 週間期間を要することとなり、工期を延長するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) トクサス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市平成町 5 9 8 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度能越道（権限代行区間）用地調査等その 1 業務
業 務 場 所	石川県鳳珠郡穴水町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の延期
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和 6 年 1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約 3 カ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。