

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　6月12日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和6年度能越道（権限代行区間）用地調査等その3業務
業 務 場 所	石川県七尾市中島町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和　6年10月　8日
履 行 期 間 (至)	令和　7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	±　0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第23条に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月31日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和6年度能越道（権限代行区間）用地調査等その3業務
業 務 場 所	石川県七尾市中島町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の延期
履 行 期 間 (自)	令和　6年10月　8日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	±　0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約3カ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月17日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和6年度能越道（権限代行区間）用地調査等その3業務
業 務 場 所	石川県七尾市中島町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の延期
履 行 期 間 (自)	令和　6年10月　8日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約1週間期間を要することとなり、工期を延長するものである。