

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和6年度海側幹線(今町から福久)建物調査等その1業務
業務場所	石川県金沢市北森本町から南森本町まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	墓地管理者等調査 42使用者 付帯工作物 2箇所 墳墓A 400㎡ 動産調査 1事業所 その他通損積算 47所有者
履行期間(自)	令和 6年10月22日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	15,147,000円(税込み)
変更金額	+ 638,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,785,000円(税込み)
変更理由	当初業務数量で施行を実施してきたところであるが、移転雑費について当初数量の想定よりも調査数量が増工となった。また、北森本町共同墓地調査にあたり、各墓地所有者の特定及び相手方とのやりとりに時間がかかり、工期内の調査・算定が困難となったため。