

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 4 年度高松北歩道用地調査等その 3 業務
業 務 場 所	石川県かほく市高松地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	境界確認外 26,900㎡ 土地境界確認書作成外 23,500㎡ 物件調査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 1 2 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 3 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	国道敷を国土調査法第19条第5項の申請範囲に組み込むために国道敷を合筆する必要があった。国道敷を合筆した分測量面積が増加したため。また実際に物件の調査をしたところ、当初想定していた面積よりも大きいことが判明したため。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月　5日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和4年度高松北歩道用地調査等その3業務
業 務 場 所	石川県かほく市高松地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和　4年12月27日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,322,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,322,000円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約3ヶ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。

## (第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 4 年度高松北歩道用地調査等その 3 業務
業 務 場 所	石川県かほく市高松地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 1 2 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5, 3 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 3 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。</p> <p>作業期間を確保するため、追加で約 3 ヶ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。</p>