

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 4 年度高松北歩道用地調査等その 4 業務
業 務 場 所	石川県かほく市高松地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 2 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 9 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4, 9 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約 3 ヶ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。